

<u>Abstimmungsergebnis:</u>			
	Ja	Nein	Enthaltungen
CDU			
FDP			
M.U.T			
Die Grünen			
SPD			
AfD			
Zur Sache!ME			
Frau Dr. Lenz (fraktionslos)			
Schuh (fraktionslos)			
Trox (fraktionslos)			
Bürgermeister			

Verwaltungserläuterung:

Die Gesamtschule Mettmann wird in den kommenden Jahren weitergehend aufwachsen. Aktuell befindet sie sich am Standort Borner Weg 5 sowie ergänzend schon jetzt zu großen Teilen am Standort Goethestr. 33. Um den weiteren Flächenbedarf zum Schuljahreswechsel 2026/ 2027 ff. im Sommer 26 sicherzustellen, wurde im „Masterplan Schulen“ eine Erweiterung mittels Modulbauten auf dem angrenzenden Bolzplatz vorgesehen.

Der Masterplan Schulen wurde im Jahr 2025 positiv vom Rat der Stadt Mettmann beschieden. Die Maßnahme ist aufgrund der wachsenden Raumerfordernisse zur Unterbringung von Schülerinnen und Schülern als Pflichtaufgabe unabweisbar.

Aufgrund der Komplexität der Planungsaufgabe am avisierten Standort und der gleichzeitig angespannten Lage im Modulbau-/ Containersektor wurden die Planungen und Ausschreibungen schon im 4. Quartal 2025 vorangetrieben.

Die Ausschreibung der Schulcontainer über die Vergabestelle erfolgte Ende 2025.

Ausgeschrieben wurde ein Containerbau mit 11 Klassen plus WC-Räume.

Das günstigste Angebot der Firma ContainerRent Petri GmbH liegt bei 465.426,99€ brutto für 2 Jahre Mietdauer.

Die Option des Mietkaufs wird im weiteren Verfahren geprüft.

Hinzu kommen weitere vorbereitende Maßnahmen, wie u.a. Vorbereitung Baufeld, Gründungs-, Tief- und Entwässerungsbau-, Elektroarbeiten, Leitungsverlegung, Maßnahmen des präventiven Brandschutzes, Wiederherstellung von Grün- und Außenanlagen, Antragskosten, Kosten für Fachplaner und Sachverständige.

Einkalkuliert ist vorrausschauend auch ein Ansatz für Unvorhergesehenes sowie etwaige Preissteigerungen im weiteren Projektverlauf.

Mittel für das Projekt wurden ab dem HH 2026 in gleicher Höhe abgebildet, im Haushalt 2025 nicht.

Irrtümlich wurde davon ausgegangen, dass das Projekt „Gesamtschule Mettmann Bereitstellung Interimsflächen“ im Projekt „Neubau Gesamtschule“ im HH-Jahr 2025 mit enthalten ist.

Das Projekt wurde aus oben genannten Gründen vorgezogen, somit handelt es sich nicht um eine Aufstockung der Gesamtmittel, sondern um eine zeitliche Mittelverlagerung.

Mit positiv beschiedenem Ratsbeschluss werden die Mittel im Weiteren aus dem HH 2026 zu diesem Projekt in gleicher Höhe gestrichen.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Janseps'. The script is cursive and fluid, with the 'J' being particularly large and stylized.

Janseps